

Утверждаю:
Председатель контрольно-счетной палаты
МО городской округ «Охинский»

(подпись) О.Н. Журомская

«31» августа 2020 года

**ОТЧЕТ
о результатах**

проведения контрольного мероприятия ««Проверка использования средств областного бюджета, направленных в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения качественным жильем» (включая исполнение национального проекта «Жилье и городская среда») в части субсидий, выделенных муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем, за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года».

г. Оха

«31» августа 2020 года

На основании пункта 1.8. Плана работы контрольно-счётной палаты МО городской округ «Охинский» на 2020 год, контрольно-счетной палатой МО городской округ «Охинский» в лице председателя контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский» - Журомской О. Н. проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения качественным жильем» (включая исполнение национального проекта «Жилье и городская среда») в части субсидий, выделенных муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года».

Цель контрольного мероприятия:

- 1) Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем»;
- 2) Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ «Охинский» в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по обеспечению населения качественным жильем.

Объекты контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – Администрация МО ГО «Охинский»), Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (далее – МКУ «УКС городского округа «Охинский»).

Проверяемый период: 2018 год, 2019 год и истекший период 2020 года (с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.).

Срок проведения контрольного мероприятия: с «03» августа 2020 года по «21» августа 2020 года.

Перечень всех оформленных актов: по результатам контрольного мероприятия в форме проверки оформлен акт №7 от «17» августа 2020 года. Акт подписан без разногласий. Акт визуальной проверки от «14» августа 2020 года. Акт подписан без разногласий.

Проверкой установлено:

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем» утверждена постановлением администрации МО городской округ «Охинский» от 08.08.2014 года №556 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел архитектуры и градостроительства администрации МО городской округ «Охинский».

Соисполнители муниципальной программы: отдел ЖКХ мТЭиС администрации МО городской округ «Охинский»; КУМИиЭ МО городской округ «Охинский»; Управление образования МО городской округ «Охинский»; УКС и ДМ МО городской округ «Охинский»; Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования городской округ «Охинский».

Участники муниципальной программы: МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Охинский».

В муниципальную программу изменения вносились 26 раз.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение жителей муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем;
- создание системы градостроительного планирования, обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории муниципального образования городской округ «Охинский».

Достижение целей осуществляется путем решения следующих задач:

1. переселение жителей аварийных жилых домов;
2. строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление которых нецелесообразно;
3. строительство инженерной и транспортной инфраструктуры;
4. обеспечение подготовки и утверждения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации документации территориального планировки, документации по планировке территории;
5. улучшение условий жизнедеятельности населения при рациональном зонировании и планировочной организации жилых территорий с обеспечением нормативного уровня благоустройства и санитарно-гигиенического состояния территории, транспортной и пешеходной доступности объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
6. строительство (приобретение) жилых помещений;
7. предоставление жилых помещений из имеющегося (пустующего) муниципального жилого фонда (после проведения капитального ремонта жилых помещений);
8. выплаты денежного возмещения гражданам за изымаемые жилые помещения, предусмотренные статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Муниципальная программа содержит четыре подпрограммы:

1. Подпрограмма 1: «Развитие жилищного строительства (2015-2016 гг.)», «Стимулирование жилищного строительства (2017-2025 гг.)»;
2. Подпрограмма 2: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

3. Подпрограмма 3: «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»;

4. Подпрограмма 4: «Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году».

5. Мероприятие 1: «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения»;

6. Мероприятие 2: «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей»;

7. Мероприятие 3: Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский»;

8. Мероприятие 4: «Техническая инвентаризация, выполнение экспертных работ, межевание и постановка на кадастровый учет».

Приложениями к муниципальной программе утверждены: ресурсное обеспечение; показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач; перечень жилых домов, подлежащих сносу.

В нарушение ч.3 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 22.10.2013 № 809 (с изм. от 19.06.2014г. №413), оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018-2019гг. ответственным исполнителем не проводилась, к проверке не представлена.

В проверяемом периоде муниципальному образованию городской округ «Охинский» в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения качественным жильем», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013г. №428, предоставлены субсидии на реализацию следующих мероприятий муниципальной программы:

1.«Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей»;

2. «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий»;

3. «Развитие системы градостроительной деятельности» (мероприятие входит в подпрограмму 1 муниципальной программы).

Достижение показателей результативности, установленных Соглашениями о предоставлении субсидий, отражено в таблице №1.

Таблица №1

Наименование мероприятия	Показатели результативности		Причины отклонения
	План	Факт	
2018 год			
Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	1	1	
Корректировка генерального плана и правил землепользования с. Тунгор городской округ «Охинский»	1	1	
Разработка местных нормативов			

градостроительного проектирования городского округа «Охинский»	1	1	
2019 год			
Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	1	1	
Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий	24,03 м ²	8,3 м ²	Подрядчиком не представлены документы на оплату выполненных работ
Разработка генерального плана муниципального образования городской округ «Охинский» и внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ «Охинский»	1	1	
Подготовка топографических карт муниципального образования городской округ «Охинский» в масштабе 1:1000 (г. Оха)	1	0	Мероприятие исполнено в 2020 году. Меры ответственности, в связи с невыполнением обязательств по достижению показателей, не применялись.

Наличие обязательных условий и положений в соглашениях о предоставлении субсидий

Условия предоставления субсидии из областного бюджета, утвержденные Постановлением Правительства Сахалинской области от 13.02.2015 № 39 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на обеспечение населения качественным жильем», соблюдены. Нарушений не установлено.

Проверкой наличия в Соглашениях, заключенных между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования городской округ «Охинский» положений, определенных Порядком предоставления субсидий, нарушений не установлено.

Уровень софинансирования (1%), предусмотренный условиями заключенных Соглашений соблюдался.

Целевое и эффективное использование средств субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования городской округ «Охинский» на мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось в пределах средств, предусматриваемых решением Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» на соответствующий финансовый год.

В проверяемом периоде между Министерством строительства Сахалинской области и муниципальным образованием городской округ «Охинский» заключены 3 Соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение населения качественным жильем (2018 год - от 15.02.2018 г. №18/2, 2019 год - от 30.01.2019г. №19/12, 2020 год – от 30.01.2020г. №20/29).

Главным распорядителем средств бюджета, предусмотренных на мероприятия «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» и «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» является администрация МО городской округ «Охинский», получателем средств – МКУ «УКС городского округа «Охинский».

Между Министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области и муниципальным образованием городской округ «Охинский» заключены 3 Соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение населения качественным жильем (2018 год - от 06.03.2018 г. №3, 2019 год - от 21.02.2019г. №13, 2020 год – от 21.01.2020г. №5).

Главным распорядителем средств бюджета, предусмотренных на мероприятие «Развитие системы градостроительной деятельности» является администрация МО городской округ «Охинский».

2018 год.

1.В соответствии с Законом Сахалинской области от 13.12.2017 года №115-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Постановлением Правительства Сахалинской области от 13.02.2015 № 39 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на обеспечение населения качественным жильем», Постановлением Правительства Сахалинской области от 29.03.2016 № 135 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Сахалинской области местным бюджетам», муниципальному образованию городской округ «Охинский» в рамках Соглашения «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Сахалинской области на обеспечение населения качественным жильем» от 15.02.2018 г. №18/2 (с учетом внесенных изменений и дополнений от 10.05.2018 г. дополнительное соглашение б/н, от 29.10.2018 г. дополнительное соглашение №1, от 18.12.2018г. дополнительное соглашение №3), заключенного с Министерством строительства Сахалинской области, предусмотрена в 2018 году субсидия в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» **в размере 468,3 тыс. руб. на мероприятие «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей».** В соответствии с условиями Соглашения перечисление субсидии осуществлялось под фактическую потребность. Таким образом, в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» поступило 468,3 тыс. руб., в том числе:

- платёжное поручение № 363 от 26.11.2018 г. на сумму 468,3 тыс. руб. (далее – п/п).

Поступление субсидии соответствует утверждённому графику перечисления субсидии – ноябрь 2018 года.

В соответствии с условиями Соглашения, в бюджете МО городской округ «Охинский» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденном решением Собрания МО городской округ «Охинский» от 14 декабря 2017 № 5.55-2 (с изм.) на исполнение мероприятия «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» предусмотрено софинансирование в сумме 4,7 тыс. руб.

Кассовый расход составил 473,0 тыс. руб. (областной бюджет – 468,3 тыс. руб.; местный бюджет 4,7 тыс. руб.).

В рамках исполнения соглашения в 2018 году МКУ «УКС городского округа «Охинский» заключен 1 муниципальный контракт:

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» от 24.10.2018 г. №0361300002918000076 с ИП Матвеевко Юрий Михайлович на сумму 473,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «30» ноября 2018 года.

К проверке представлен акт выполненных работ: ф. КС-2 №1 от 19.11.2018 г., справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 №1 от 19.11.2018 г., счет №144 от 19.11.2018 г. на сумму 473,0 тыс. руб.

Оплата Подрядчику произведена п/п №1023 от 28.11.2018 г., № 1024 от 23.11.2018 г., на общую сумму 473,0 тыс. руб., в том числе:

468,3 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия);
4,7 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета.

В ходе осмотра выполненных работ по муниципальному контракту нарушений не установлено (акт визуального осмотра от 14.08.2020 г. прилагается).

Обязательства Подрядчиком исполнены в установленные контрактом сроки. Работы приняты Заказчиком 19.11.2018 года (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 19.11.2018 г. №1).

2. В рамках Соглашения «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области из областного бюджета на обеспечение населения качественным жильем» от 06.03.2018 г. №3 (с учетом внесенных изменений и дополнений от 26.11.2018 г. дополнительное соглашение б/н), заключенного с Агентством архитектуры и градостроительства Сахалинской области, муниципальному образованию городской округ «Охинский» предусмотрена в 2018 году субсидия в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» в размере 1 134,5 тыс. руб. на мероприятие **«Развитие системы градостроительной деятельности»**. В соответствии с условиями Соглашения перечисление субсидии осуществлялось под фактическую потребность. Таким образом, в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» поступило 1 134,5 тыс. руб., в том числе:

- платёжное поручение № 781 от 23.11.2018 г. на сумму 1 134,5 тыс. руб. Поступление субсидии соответствует утверждённому графику перечисления субсидии – ноябрь 2018 года.

В соответствии с условиями Соглашения, в бюджете МО городской округ «Охинский» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденном решением Собрания МО городской округ «Охинский» от 14 декабря 2017 № 5.55-2 (с изм.) на исполнение мероприятия «Развитие системы градостроительной деятельности» предусмотрено софинансирование в сумме 11,5 тыс. руб.

Кассовый расход составил 1 146,0 тыс. руб. (областной бюджет – 1 134,5 тыс. руб.; местный бюджет 11,5 тыс. руб.).

В рамках исполнения соглашения в 2018 году администрацией МО городской округ «Охинский» заключены 2 муниципальных контракта:

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Корректировка генерального плана и правил землепользования с. Тунгор городской округ «Охинский» от 24.07.2018 г. №0161300001718000068 с ООО «ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ «ГРАД» на сумму 1 080,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «15» ноября 2018 года.

К проверке представлен акт оказанных услуг от 05.10.2018г. №1, счет, счет-фактура на сумму 1 080,0 тыс. руб.

Оплата Подрядчику произведена п/п №1454 от 27.11.2018 г., № 1455 от 27.11.2018 г. на общую сумму 1 080,0 тыс. руб., в том числе:

1 069,2 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия);
10,8 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета.

Обязательства Подрядчиком исполнены в установленные контрактом сроки.

2) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Охинский» от 24.07.2018 г. №0161300001718000069 с ИП Гелашвили Анна Владимировна на сумму 66,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «15» ноября 2018 года.

К проверке представлен акт оказанных услуг от 15.11.2018г. №1, счет на сумму 66,0 тыс. руб.

Оплата Подрядчику произведена п/п №1452 от 27.11.2018 г., № 1453 от 27.11.2018 г. на общую сумму 66,0 тыс. руб., в том числе:

65,3 тыс. руб. – областной бюджет (субсидия);
0,7 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета.
Обязательства Подрядчиком исполнены в установленные контрактом сроки.

2019 год

1. В соответствии с Законом Сахалинской области от 24.12.2018 года №96-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Постановлением Правительства Сахалинской области от 13.02.2015 № 39 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на обеспечение населения качественным жильем», Постановлением Правительства Сахалинской области от 29.03.2016 № 135 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Сахалинской области местным бюджетам», муниципальному образованию городской округ «Охинский» в рамках Соглашения «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области из областного бюджета за исключением субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» от 30.01.2019 г. №19/12 (с учетом внесенных изменений и дополнений от 19.06.2019 г. дополнительное соглашение №1, от 20.08.2019 г. дополнительное соглашение №2, от 23.10.2019 г. дополнительное соглашение №3, от 16.12.2019 г. дополнительное соглашение №4), заключенного с Министерством строительства Сахалинской области, предусмотрена в 2019 году субсидия в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» в размере 51 156,2 тыс. руб., в том числе: **на мероприятие «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей»** в размере 693,0 тыс. руб.; **на мероприятие «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий»** в размере 50 463,2 тыс. руб.

В соответствии с условиями Соглашения перечисление субсидии осуществлялось под фактическую потребность. Таким образом, в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» поступило 38 031,3 тыс. руб., в том числе:

- платёжное поручение № 547 от 26.11.2019 г. на сумму 675,6 тыс. руб.;
- платёжное поручение № 139 от 27.08.2019 г. на сумму 10 882,5 тыс. руб.;
- платёжное поручение № 417 от 25.09.2019 г. на сумму 9 884,0 тыс. руб.;
- платёжное поручение № 1254 от 25.12.2019 г. на сумму 8 083,3 тыс. руб.;
- платёжное поручение № 2355 от 26.12.2019 г. на сумму 8 505,9 тыс. руб.

Поступление субсидии соответствует утверждённому графику перечисления субсидии – 3, 4 кварталы 2019 года.

В соответствии с условиями Соглашения, в бюджете МО городской округ «Охинский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденном решением Собрания МО городской округ «Охинский» от 13 декабря 2018 № 6.4-1 (с изм.) на исполнение мероприятия «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» предусмотрено софинансирование в сумме 7,0 тыс. руб.; на исполнение мероприятия «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» предусмотрено софинансирование в сумме 280,5 тыс. руб.

Кассовый расход составил 31 545,5 тыс. руб. (областной бюджет – 30 241,8 тыс. руб.; местный бюджет - 289,1 тыс. руб.; вне рамок соглашения – 1 014,4 тыс. руб.), в том числе:

- «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» - 682,4 тыс. руб. (областной бюджет – 675,6 тыс. руб.; местный бюджет - 6,8 тыс. руб.);

- «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» - 30 863,1 тыс. руб. (областной бюджет – 29 566,2 тыс. руб.; местный бюджет - 282,3 тыс. руб.; вне рамок соглашения – 1 014,5 тыс. руб.).

Остаток неиспользованных средств субсидии составил 7 789,5 тыс. руб., возврат произведен в установленные законодательством сроки (заявка на возврат №16 от 15.01.2020 года).

В рамках исполнения соглашения в 2019 году МКУ «УКС городского округа «Охинский» заключены 7 муниципальных контрактов:

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» от 22.10.2019 г. №0361300002919000141 с единственным поставщиком ИП Матвеев Юрий Михайлович на сумму 696,1 тыс. руб. С учётом изменений, внесённых дополнительным соглашением №1 от 19.11.2019 г., цена контракта составила 682,4 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «15» ноября 2019 года.

К проверке представлен акт выполненных работ: ф. КС-2 №1 от 15.11.2019 г., справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 №1 от 15.11.2019 г., счет №144 от 15.11.2019 г. на сумму 682,4 тыс. руб.

Оплата Подрядчику произведена п/п №979 от 25.11.2019 г., № 980 от 27.11.2018 г., на общую сумму 682,4 тыс. руб., в том числе:

675,6 тыс. руб. – областной бюджет (субсидия);

6,8 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета;

В ходе осмотра выполненных работ по муниципальному контракту нарушений не установлено (акт визуального осмотра от 14.08.2020 г. прилагается).

Обязательства Подрядчиком исполнены в установленные контрактом сроки. Работы приняты Заказчиком 15.11.2019 года (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 15.11.2019 г. №1).

2) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 04.07.2019 г. №0361300002919000034 с ООО «СтройИнвест» на сумму 9 983,9 тыс. руб. С учётом изменений, внесённых дополнительными соглашениями (дополнительное соглашение №1 от 08.07.2019 г., №2 от 30.07.2019 г.) цена контракта составила 10 982,2 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «31» июля 2019 года.

К проверке представлены акты выполненных работ: ф. КС-2 (КС-2 №№1-4 от 18.09.2019 г. (за период с 04.07.2019 г. по 18.09.2019 г.), справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 №1 от 18.09.2019 г., счет-фактуры, на общую сумму 10 982,2 тыс. руб. Сверкой актов выполненных работ ф. КС-2 с локальной сметой, являющейся приложением к муниципальному контракту, на предмет соответствия видам и объемам работ, нарушений не установлено.

Оплата Подрядчику произведена за фактически выполненные работы п/п №761 от 27.09.2019 г., №762 от 20.09.2019 г., №763 от 20.09.2019 г., №764 от 27.09.2019 г. на общую сумму 10 982,2 тыс. руб., в том числе:

9 884,0 тыс. руб. – областной бюджет (субсидия);

99,8 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета;

998,3 тыс. руб. – местный бюджет (вне рамок соглашения).

Срок исполнения муниципального контракта нарушен Подрядчиком на 49 дней, фактически работы выполнены 18.09.2019г. (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 18.09.2019 года №1).

МКУ «УКС городского округа «Охинский» в адрес Подрядчик направлены претензии №293 от 19.08.2019г. на сумму 50,1 тыс. руб. со сроком исполнения до 29.08.2019г., №48 от 05.02.2020 г. на сумму 69,2 тыс. руб. со сроком исполнения до

10.03.2020г. На момент проведения контрольного мероприятия претензия Подрядчиком не исполнена. Исковое заявление в Арбитражный суд Сахалинской области не направлялось.

3) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 02.10.2019 г. №0361300002919000100 с ООО «Строительно-монтажная компания «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»» на сумму 18 025,1 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «28» февраля 2020 года.

К проверке представлены акты выполненных работ: ф. КС-2 №1 от 23.12.2019 г. (за период с 02.10.2019 г. по 23.12.2019 г.), справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 №1 от 23.12.2019 г., счет-фактура, на общую сумму 8 591,8 тыс. руб. Сверкой актов выполненных работ ф.КС-2 с локальной сметой, являющейся приложением к муниципальному контракту, на предмет соответствия видам и объемам работ, нарушений не установлено.

Оплата Подрядчику произведена за фактически выполненные работы п/п №1292 от 31.12.2019 г., №1293 от 31.12.2019 г., №1294 от 31.12.2019 г. на общую сумму 8 591,8 тыс. руб., в том числе:

8 505,9 тыс. руб.— областной бюджет (субсидия);

69,7 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета;

16,2 тыс. руб. - местный бюджет (вне рамок соглашения).

Акт сдачи-приёмки выполненных работ от 23.12.2019 года №1.

За ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту работы по утилизации строительного мусора Заказчиком не оплачены. К проверке представлены акты обследования (от 12.12.2019г. №1, от 12.12.2019г. №2, от 1.12.2019г. №3, от 25.05.2020г. №4, от 08.06.2020г. №5). МКУ «УКС городского округа «Охинский» в адрес Подрядчик направлены претензии №531 от 17.12.2019г. на сумму 901,2 тыс. руб. со сроком исполнения до 30.12.2019г. (взыскание штрафа за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), №158/1 от 25.03.2020г. на сумму 901,2 тыс. руб. со сроком исполнения до 25.04.2020г. На момент проведения контрольного мероприятия претензия Подрядчиком не исполнена. Исковое заявление в Арбитражный суд Сахалинской области не направлялось.

4) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 01.07.2019 г. №0361300002919000030 с ООО «СМК Сахалин» на сумму 11 090,5 тыс. руб. (дополнительное соглашение №1 от 06.08.2019 г.).

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «31» июля 2019 года.

К проверке представлены акты выполненных работ: ф. КС-2 (КС-2 №№1-2 от 08.08.2019 г. (за период с 01.07.2019 г. по 08.08.2019 г.), справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 №1 от 08.08.2019 г., счет, на общую сумму 10 992,4 тыс. руб. Сверкой актов выполненных работ ф.КС-2 с локальной сметой, являющейся приложением к муниципальному контракту, на предмет соответствия видам и объемам работ, нарушений не установлено.

Оплата Подрядчику произведена за фактически выполненные работы п/п №609 от 20.08.2019 г., №677 от 29.08.2019 г. на общую сумму 10 992,4 тыс. руб., в том числе:

10 882,5 тыс. руб.— областной бюджет (субсидия);

109,9 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета.

Муниципальный контракт расторгнут, в связи с отсутствием необходимости выполнения работ на сумму 98,1 тыс. руб. (соглашение о расторжении от 30.08.2019 г.).

Срок исполнения муниципального контракта нарушен Подрядчиком на 8 дней, фактически работы выполнены 08.08.2019г. (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 08.08.2019 года №1).

МКУ «УКС городского округа «Охинский» в адрес Подрядчик направлена претензия №295 от 19.08.2019г. на сумму 21,3 тыс. руб. со сроком исполнения до 29.08.2019г. На момент проведения контрольного мероприятия претензия Подрядчиком не исполнена. Исковое заявление в Арбитражный суд Сахалинской области не направлялось.

5) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 21.11.2019 г. №0361300002919000151 с ООО «СТАЛКЕР» на сумму 4 794,2 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «10» декабря 2019 года.

Снос многоквартирного дома Подрядчиком произведен. Работы Заказчиком не приняты, в связи с нарушением условий муниципального контракта (к проверке представлены акты комиссионного обследования от 09.12.2019г., от 23.12.2019г.) Оплата по муниципальному контракту не производилась. Подрядчиком направлено обращение в Арбитражный суд Сахалинской области.

МКУ «УКС городского округа «Охинский» в адрес Подрядчик направлены претензии №29 от 29.01.2020г. на сумму 50,3 тыс. руб. со сроком исполнения до 28.02.2020г., №328 от 02.07.2020г. на сумму 111,5 тыс. руб. со сроком исполнения до 20.07.2020г., На момент проведения контрольного мероприятия претензии Подрядчиком не исполнены. Исковое заявление в Арбитражный суд Сахалинской области не направлялось.

6) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 19.11.2019 г. №0361300002919000149 с ООО «Строительно-монтажная компания «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»» на сумму 4 056,9 тыс. руб. С учётом изменений, внесённых дополнительными соглашениями (дополнительное соглашение №1 от 26.03.2020 г., дополнительное соглашение №2 от 17.04.2020 г., дополнительное соглашение №3 от 24.04.2020 г.) цена контракта составила 4 237,9 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «28» февраля 2020 года.

Муниципальный контракт исполнен и оплачен в 2020 году.

7) В соответствии с п.4 ч.1 т.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 10.12.2019 г. №196 с ИП Арефьев Семен Дмитриевич на сумму 296,7 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «20» декабря 2019 года.

К проверке представлены акт выполненных работ: ф. КС-2 №1 от 23.12.2019 г. (за период с 12.12.2019 г. по 23.12.2019 г.), справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 №1 от 23.12.2019 г., счет, на общую сумму 296,7 тыс. руб. Сверкой актов выполненных работ ф.КС-2 с локальной сметой, являющейся приложением к муниципальному контракту, на предмет соответствия видам и объемам работ, нарушений не установлено.

Оплата Подрядчику произведена за фактически выполненные работы п/п №1290 от 30.12.2019 г., №1040 от 30.12.2019 г., на общую сумму 296,7 тыс. руб., в том числе:

293,8 тыс. руб.– областной бюджет (субсидия);

2,9 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета.

Срок исполнения муниципального контракта нарушен Подрядчиком на 3 дня, фактически работы выполнены 23.12.2019г. (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 23.12.2019 года №1).

Заказчиком в адрес Подрядчик претензия не направлена.

2. В рамках Соглашения «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области из областного бюджета на обеспечение населения качественным жильем» от 21.02.2019 г. №13 (с учетом внесенных изменений и дополнений от 18.06.2019 г. дополнительное соглашение №1, от 02.08.2019 г. дополнительное соглашение №2, от 09.10.2019 г. дополнительное соглашение №3), заключенного с Министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области, муниципальному образованию городской округ «Охинский» предусмотрена в 2019 году субсидия в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» в размере 9 744,0 тыс. руб. на мероприятие **«Развитие системы градостроительной деятельности»**. В соответствии с условиями Соглашения перечисление субсидии осуществлялось под фактическую потребность. Таким образом, в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» поступило 1 980,0 тыс. руб., в том числе:

- платёжное поручение № 1863 от 20.12.2019 г. на сумму 1 980,0 тыс. руб. Поступление субсидии соответствует утверждённому графику перечисления субсидии – декабрь 2019 года.

В соответствии с условиями Соглашения, в бюджете МО городской округ «Охинский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденном решением Собрания МО городской округ «Охинский» от 13 декабря 2018 № 6.4-1 (с изм.) на исполнение мероприятия «Развитие системы градостроительной деятельности» предусмотрено софинансирование в сумме 98,4 тыс. руб.

Кассовый расход составил 2 000,0 тыс. руб. (областной бюджет – 1 980,0 тыс. руб.; местный бюджет 20,0 тыс. руб.).

В рамках исполнения соглашения в 2019 году администрацией МО городской округ «Охинский» заключены 2 муниципальных контракта:

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Разработка генерального плана муниципального образования городской округ «Охинский» и внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.07.2019 г. №0161300001719000050 с ООО «Ленгипрогор» на сумму 2 000,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с июня 2019 года по «15» декабря 2019 года.

К проверке представлены акты оказанных услуг от 12.12.2019г. №№1-2, счета, на сумму 2 000,0 тыс. руб.

Оплата Подрядчику произведена п/п №1624 от 18.12.2019 г., №1625 от 18.12.2019 г., №1685 от 24.12.2019 г., №1686 от 24.12.2019 г. на общую сумму 2 000,0 тыс. руб., в том числе:

1 980,0 тыс. руб. – областной бюджет (субсидия);

20,0 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета.

Обязательства Подрядчиком исполнены в установленные контрактом сроки.

2) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Подготовка топографических карт муниципального образования городской округ «Охинский» в масштабе 1:1000 (г. Оха)» от 12.07.2019 г. №0161300001719000055 с АО «САХАЛИНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» на сумму 7 842,4 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения по «06» декабря 2019 года.

Муниципальный контракт исполнен и оплачен в 2020 году.

2020 год

1. В соответствии с Законом Сахалинской области от 19.12.2019 года №124-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Постановлением Правительства Сахалинской области от 13.02.2015 № 39 «Об

утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на обеспечение населения качественным жильем», Постановлением Правительства Сахалинской области от 29.03.2016 № 135 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Сахалинской области местным бюджетам», муниципальному образованию городской округ «Охинский» в рамках Соглашения «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области из областного бюджета за исключением субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» от 30.01.2020 г. №20/29 (с учетом внесенных изменений и дополнений от 13.04.2020 г. дополнительное соглашение №1), заключенного с Министерством строительства Сахалинской области, предусмотрена в 2020 году субсидия в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» в размере 131 191,9 тыс. руб., в том числе: на мероприятие «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» в размере 693,0 тыс. руб.; на мероприятие «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» в размере 130 498,9 тыс. руб.

В соответствии с условиями Соглашения перечисление субсидии осуществлялось под фактическую потребность. Таким образом, в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» поступило 4 195,5 тыс. руб., в том числе:

- платёжное поручение № 215 от 27.04.2020 г. на сумму 4 195,5 тыс. руб.

В соответствии с условиями Соглашения, в бюджете МО городской округ «Охинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденном решением Собрания МО городской округ «Охинский» от 19 декабря 2019 № 6.17-1 (с изм.) на исполнение мероприятия «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» предусмотрено софинансирование в сумме 7,0 тыс. руб.; на исполнение мероприятия «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» предусмотрено софинансирование в сумме 1 318,7 тыс. руб.

За период с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. кассовый расход составил 4 237,9 тыс. руб. (областной бюджет – 4 195,5 тыс. руб.; местный бюджет - 42,4 тыс. руб.), в том числе:

- муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 19.11.2019 г. №0361300002919000149 с ООО «Строительно-монтажная компания «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»» на сумму 4 237,9 тыс. руб.

К проверке представлены акты выполненных работ: ф. КС-2 (КС-2 №№1-6 от 20.04.2020 г. (за период с 19.11.2019 г. по 20.04.2020 г.), справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 №1 от 20.04.2020 г., счет-фактура, на общую сумму 4 237,9 тыс. руб. Сверкой актов выполненных работ ф.КС-2 с локальной сметой, являющейся приложением к муниципальному контракту, на предмет соответствия видам и объемам работ, нарушений не установлено.

Оплата Подрядчику произведена за фактически выполненные работы п/п №332 от 29.04.2020 г., №333 от 29.04.2020 г., №334 от 29.04.2020 г., №335 от 29.04.2020 г., на общую сумму 4 237,9 тыс. руб., в том числе:

- 4 195,5 тыс. руб. – областной бюджет (субсидия);

- 42,4 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета.

Срок исполнения муниципального контракта нарушен Подрядчиком на 52 дня, фактически работы выполнены 20.04.2020г. (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 20.04.2020 года №1).

МКУ «УКС городского округа «Охинский» в адрес Подрядчик направлена претензия №215 от 07.05.2020г. на сумму 39,7 тыс. руб. со сроком исполнения до 30.05.2020г. На момент проведения контрольного мероприятия претензия Подрядчиком не исполнена. Исковое заявление в Арбитражный суд Сахалинской области не направлялось.

В 2020 году МКУ «УКС городского округа «Охинский» заключены 5 муниципальных контрактов:

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 26.05.2020 г. № 0361300002920000019 с ООО «ТВМ» на сумму 18 928,8 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «30» июня 2020 года. Работы по муниципальному контракту выполнены, оплата произведена 31.07.2020 г.

2) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 21.05.2020 г. № 0361300002920000021 с ООО «Компания Стройсервис» на сумму 3 714,5 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «30» июня 2020 года.

Работы по муниципальному контракту не выполнены. Заказчиком принято решение о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке.

3) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 27.05.2020 г. № 0361300002920000020 с ООО «СтройИнвест» на сумму 3 969,9 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «30» июня 2020 года.

Работы по муниципальному контракту не выполнены. Заказчиком принято решение о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке.

4) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 27.05.2020 г. № 0361300002920000022 с ООО «СтройИнвест» на сумму 5 934,4 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «30» июня 2020 года.

Работы по муниципальному контракту не выполнены. Заказчиком принято решение о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке.

5) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий» от 18.06.2020 г. № 0361300002920000029 с ООО «Строительно-монтажная Компания «Электромонтаж»» на сумму 11 919,6 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по «17» августа 2020 года.

Работы по муниципальному контракту не выполнены, взаиморасчеты не производились. Заказчиком и Подрядчиком принято решение о расторжении муниципального контракта от 13.07.2020г.

2. В рамках Соглашения «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области из областного бюджета на обеспечение населения качественным жильем» от 21.01.2020 г. №5 (с учетом внесенных изменений и дополнений от 14.05.2020 г. дополнительное соглашение №1), заключенного с Министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области, муниципальному образованию городской округ «Охинский» предусмотрена в 2020 году субсидия в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» в размере 8 358,7 тыс. руб. на мероприятие «Развитие системы градостроительной деятельности». В соответствии с условиями Соглашения перечисление субсидии осуществлялось под фактическую потребность. Таким образом, в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» поступило 7 764,0 тыс. руб., в том числе:

- платёжное поручение № 617 от 28.05.2020 г. на сумму 7 764,0 тыс. руб. Поступление субсидии соответствует утверждённому графику перечисления субсидии – май 2020 года.

В соответствии с условиями Соглашения, в бюджете МО городской округ «Охинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденном решением Собрания МО городской округ «Охинский» от 19 декабря 2019 № 6.17-1 (с изм.) на исполнение мероприятия «Развитие системы градостроительной деятельности» предусмотрено софинансирование в сумме 84,6 тыс. руб.

В проверяемом периоде кассовый расход составил 7 842,4 тыс. руб. (областной бюджет – 7 764,0 тыс. руб.; местный бюджет 78,4 тыс. руб.), в том числе:

- муниципальный контракт «Подготовка топографических карт муниципального образования городской округ «Охинский» в масштабе 1:1000 (г. Оха)» от 12.07.2019 г. №0161300001719000055 с АО «САХАЛИНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» на сумму 7 842,4 тыс. руб.

К проверке представлены акты оказанных услуг от 22.05.2020г. №108, счет, на сумму 7 842,4 тыс. руб.

Оплата Подрядчику произведена п/п №580 от 02.06.2020 г., №581 от 02.06.2020 г., на общую сумму 7 842,4 тыс. руб., в том числе:

7 764,0 тыс. руб. – областной бюджет (субсидия);

78,4 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета.

Срок исполнения муниципального контракта нарушен Подрядчиком на 168 дней, фактически работы выполнены 22.05.2020г. (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 22.05.2020 года №108).

Администрацией МО городской округ «Охинский» в адрес Подрядчик направлено требование об уплате неустойки №70/21-70-25 от 25.05.2020г. на сумму 241,5 тыс. руб. со сроком исполнения до 31.05.2020г. Сумма неустойки согласно требованию Заказчика поступила 28.05.2020г. (п/п №417).

В рамках исполнения соглашения в 2020 году администрацией МО городской округ «Охинский» заключен муниципальный контракт:

1) По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории г. Оха» от 06.05.2020 г. № 0161300001720000031 с ООО ««Новый кадастр»» на сумму 600,6 тыс. руб.

Срок выполнения работ в два этапа:

1 этап: с момента заключения контракта по 01 июля 2020 г.;

2 этап: с момента заключения контракта по 01 октября 2020 г.

На момент проведения контрольного мероприятия работы не выполнены.

В проверяемом периоде, полученные бюджетные средства в соответствии с условиями Соглашений, перечислялись подрядчикам за фактически выполненные работы. Кредиторская задолженность отсутствует.

Суммы выставленных неустоек отражены в бухгалтерском (бюджетном) учете полном объеме.

Соблюдение порядка предоставления отчетов об исполнении субсидий.

Муниципальное образование городской округ «Охинский» представляло отчетность в установленные сроки, в соответствии с условиями заключенных Соглашений. Нарушений не установлено.

Выводы:

1. Общий объем проверенных средств составил 47 244,7 тыс. руб., в том числе:
 - 2018 год – 1 619,0 тыс. руб. (областной бюджет – 1 602,8 тыс. руб.; местный бюджет (софинансирование) – 16,2 тыс. руб.);
 - 2019 год – 33 545,4 тыс. руб. (областной бюджет – 32 221,8 тыс. руб.; местный бюджет (софинансирование) – 309,1 тыс. руб.), местный бюджет (вне рамок соглашения) – 1 014,5 тыс. руб.);
 - 2020 год – 12 080,3 тыс. руб. (областной бюджет – 11 959,5 тыс. руб.; местный бюджет (софинансирование) – 120,8 тыс. руб.).

2. Нецелевого использования бюджетных средств в ходе контрольного мероприятия не установлено.

3. Нарушение ч.3 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 22.10.2013 № 809 (с изм. от 19.06.2014г. №413), ответственным исполнителем муниципальной программы не проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018-2019гг.

4. Ненадлежащий контроль со стороны МКУ «УКС городского округа «Охинский» за исполнением Подрядчиками претензий. По неисполненным претензиям на сумму 2 094,4 тыс. руб. исковые заявления в Арбитражный суд Сахалинской области не направлены (муниципальные контракты №0361300002919000034 от 04.07.2019 г., №0361300002919000100 от 02.10.2019 г., №0361300002919000030 от 01.07.2019 г., №0361300002919000151 от 21.11.2019 г., №0361300002919000149 от 19.11.2019 г.).

Предложения:

1. Направить начальнику МКУ «УКС городского округа «Охинский» информационное письмо контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский» для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

2. Направить и.о. главы администрации МО городской округ «Охинский» информационное письмо контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский» для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных недостатков.

3. Копию отчета о результатах контрольного мероприятия направить для ознакомления в Собрание МО городской округ «Охинский».

**Председатель
контрольно-счётной палаты МО
городской округ «Охинский»**

О.Н. Журомская