

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Зп - плановое значение индикатора	Зф- фактическое значение индикатора	С _і = Зф/Зп если желаемой тенденцией развития является рост значений, С _і = Зп/Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),	$C = \sum_{i=1}^n C_i/n$
1	2	3	5	6		
Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»						
1	Доля протяжённости дорог в границах городского округа и поселений, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог муниципального образования	%	44,6	44,6	1,00	
2	Протяженность городских и сельских дорог	км	52,265	52,265	1,00	
3	Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов) Оха-Москальво, подъезд к с.Некрасовка, соответствующей нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог	%	39,2	39,2	1,00	
4	Протяженность автодороги Оха-Москальво, подъезд к с. Некрасовка	км	45,886	45,886	1,00	
5	Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов) от поворота на село Эхаби до села Восточное, соответствующей нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог	%	16,2	16,2	1,00	
6	Протяженность автодороги от поворота на село Эхаби до села Восточное	км	18,934	18,934	1,00	

7	Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяженности дорог в границах городского округа (вне границ населенных пунктов)	%	0,81	0,79	0,98	
8	Протяженность капитально отремонтированных дорог (вне границ населенных пунктов)	км	0,95	0,93	0,98	
9	Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяженности дорог муниципального образования	%	2,65	2,56	0,97	
10	Протяженность капитально отремонтированных дорог	км	3,1	3	0,95	
11	Доля протяженности отремонтированных тротуаров от общей протяженности тротуаров	%	10,3	8,44	0,82	
12	Протяженность капитально отремонтированных тротуаров	км	1,4	1,147	0,82	
Подпрограмма «Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»						
13	Доля капитально отремонтированных сетей уличного освещения от общей протяженности уличных сетей	%	7,9	15,400	1,95	
	Количество установленных опор при Реконструкции уличного освещения	опора	0	105		
Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020годы»						
14	Площадь клумб и вазонов охваченных цветочными посадками	м ²	415	395	0,95	
15	Доля капитально отремонтированных дворовых территорий, дворовых проездов от общей площади требующих ремонта дворовых территорий и междворовых проездов.	%	0,39	0,13	0,33	
16	Площадь отремонтированных дворовых территорий	м ²	3844	9074	2,36	
17	Количество обустроенных дворов детскими, спортивными площадками	ед.	12	11	0,92	

Мероприятие 2					
	Площадь ликвидированных несанкционированных мест размещения ТБО с последующей рекультивацией	м ²	20000		Рекультивация земель осуществляется в рамках программы "обеспечение населения качественным жильем на 2015-2020 годы
	Сумма значений				18
	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы				1,06

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств

	Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.	Фф- фактический объем финансовых ресурсов	$Уи = Фф / Фп$
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам	252 566,5	217 235,3	0,86

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Рi - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы	$M = \sum_{i=1}^m P_i / m$
1	2	3	4
1	Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»		0,74
1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования		1,00
1.1.1	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	1	
1.1.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования. Автомобильные дороги местного значения (вне границ населенных пунктов)	1	
1.2	Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования ГО "Охинский"		0,69
1.2.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа(вне границ населенных пунктов)	1	

1.2.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в г.Охе и селах	1	
1.2.3.	Капитальный ремонт тротуаров в г. Охе.	1	
1.2.4.	Капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. Комсомольской от ул. Парковая до ул. Строительная и до здания Сизо.	0	
1.2.5.	Капитальный ремонт дороги по ул. Октябрьской в с. Некрасовка	0	
1.2.6.	Дорога общего пользования местного значения в границах населенных пунктов (в г.Оха, подъезд к дому 10 по ул. Военный городок (от поворота на многоквартирный дом))	0	
1.2.7.	Дорога общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов от поворота на с. Эхаби до с.Восточное (3км., близ реки Гиляко-Абунан)	1	
1.2.8.	Дорога общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов подъездов к с. Некрасовка (3 км район лагеря "Буревестник"	1	
1.2.9.	Капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. Комсомольской от ул. Парковая до ул. Строительная	0	
1.2.10.	Текущий ремонт дорог в Охе	1	
1.2.11.	Капитальный ремонт ул.60 лет СССР в границах ул.К.Маркса и Комсомольская и ул.Комсомольской в границах ул.Блюхера и ул.60 лет СССР	1	
1.2.12.	Капитальный ремонт межквартального проезда №б и подъезда к дому по ул. Советская 2, 2а	1	
1.2.13.	Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Поворот дачные участки.	1	
1.3	<i>Научно исследовательская, опытно конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства</i>		0,50
1.3.1.	Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту:"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Охе"	1	
1.3.2.	Инженерные изыскания по объекту:""Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Охе"	0	
1.3.3.	Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту:"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Блюхера в г. Оха"	1	
1.3.4.	Разработка проектно-сметной документации по объекту:"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Блюхера в г. Охе"	0	

1.3.5.	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги от улицы Вокзальная до ТЭЦ в г. Охе"	0	
1.3.6.	"Внесение изменений в утвержденный проект организации дорожного движения дорог местного значения"	1	
1.4.	<i>Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов:</i>		0,75
1.4.1	Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к ним многоквартирных домов муниципального образования городской округ "Охинский"	1	
1.4.2	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городской округ "Охинский"	1	
1.4.3	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования городской округ "Охинский" в микрорайоне №7	0	
1.4.4	Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к ним в г. Охе	1	
2.	Подпрограмма "Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский""		0,75
2.1.	<i>Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования электроосвещения</i>		1,00
2.1.1	Уличное освещение	1	
2.1.2	Энергоснабжение	1	
2.1.3	Электромонтажные работы на сетях уличного освещения	1	
2.2	<i>Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г. Охи и сел</i>		0,50
2.2.1	Капитальный ремонт уличного освещения г. Охи и сел	1	
2.2.2	Устройство и реконструкция уличного освещения	1	
2.2.3.	Капитальный ремонт и замена светильников на сетях уличного освещения	0	
2.2.4.	Устройство и реконструкция уличного освещения	0	
3.	Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский""		0,86
3.1	<i>Озеленение.</i>		1,00
3.1.1	Мероприятия по озеленению	1	
3.1.2	Озеленение.	1	
3.2	<i>Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений</i>		1,00
3.3	<i>Мероприятия по аккарицидной обработке и дератизации</i>		1,00
3.4	<i>Мероприятия по благоустройству городов и населенных пунктов.</i>		1,00
3.4.1	Приобретение детских площадок.	1	

3.4.2	Установка, капитальный ремонт детских площадок, малых архитектурных форм и спортивных комплексов на дворовых территориях многоквартирных домов.	1	
3.4.3	Приобретение детских игровых комплексов	1	
3.4.4	Приобретение спортивных игровых комплексов	1	
3.4.5	Приобретение малых архитектурных форм	1	
3.5	<i>Капитальный ремонт и ремонт прочих территорий</i>		0,75
3.5.1	Капитальный ремонт пешеходной зоны ул. Ленина в г. Охе	1	
3.5.2	Капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Ленина в г. Охе	1	
3.5.3.	Капитальный ремонт пешеходных коммуникаций	0	
3.5.4.	Капитальный ремонт тротуара по ул. 60 лет СССР за домом 26	1	
3.6	<i>Капитальный ремонт лотков ливневой канализации</i>		0,00
3.7	<i>Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений</i>		1,00
3.8	<i>Организация водоснабжения Рыбновского побережья</i>		1,00
3.9	<i>Восстановление и ремонт колодцев на сетях тепло- водоснабжения и водоотведения</i>		1,00
4.	Мероприятие: Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)		1,00
5.	Мероприятие: Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов		1,00
5.1	Устройство контейнерных площадок, в т.ч.:	1,00	
5.2	Ремонт контейнерных площадок, в т.ч.:	1,00	
5.3	Приобретение контейнеров для мусора	1,00	
5.4	Ликвидация несанкционированных свалок	1,00	
6	Мероприятие "Рекультивация земель после сноса разрушенных зданий."		
	Всего по программе:		0,87

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (С+Уи+М)/3

0,93

Исполнитель
Главный специалист 2 разряда
2 27 47

Флягина И.Ю.

Приложение № 8
 К порядку принятия решения о разработке
 муниципальных программ муниципального
 образования городской округ "Охинский"
 их формирования, реализации и проведения
 оценки эффективности реализации

**СВЕДЕНИЯ
 О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2015 год**

Наименование муниципальной программы

"Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел архитектуры и градостроительства

№№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»						
	Доля протяжённости дорог в границах городского округа и поселений, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог муниципального образования	%	44,6	44,6	44,6	
	Протяженность городских и сельских дорог	км	52,265	52,265	52,265	
	Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов) Оха-Москальво, подъезд к с.Некрасовка, соответствующей нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог	%	39,2	39,2	39,2	
	Протяженность автодороги Оха-Москальво, подъезд к с. Некрасовка	км	45,886	45,886	45,886	

Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов) от поворота на село Эхаби до села Восточное, соответствующей нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог	%	16,2	16,2	16,2	
Протяженность автодороги от поворота на село Эхаби до села Восточное	км	18,934	18,934	18,934	
Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяженности дорог в границах городского округа (вне границ населенных пунктов)	%	0,77	0,81	0,79	неточность подсчета протяженности
Протяженность капитально отремонтированных дорог (вне границ населенных пунктов)	км	0,9	0,95	0,93	
Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяженности дорог муниципального образования	%	2,05	2,65	2,56	неточность подсчета протяженности
Протяженность капитально отремонтированных дорог	км	2,4	3,1	3	
Доля протяженности отремонтированных тротуаров от общей протяженности тротуаров	%	9,6	10,3	8,44	
Протяженность капитально отремонтированных тротуаров	км	1,3	1,4	1,147	выполнение работ было прекращено из-за рано наступившей зимы
Подпрограмма «Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»					
Доля капитально отремонтированных сетей уличного освещения от общей протяженности уличных сетей	%	6,4	7,9	15,400	
Количество установленных опор при Реконструкции уличного освещения	опора			105	
Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020годы»					

Площадь клумб и вазонов охваченных цветочными посадками	м ²	395	415	395	
Доля капитально отремонтированных дворовых территорий, дворовых проездов от общей площади требующих ремонта дворовых территорий и междворовых проездов.	%	0,37	0,39	0,13	выполнение работ было прекращено из-за рано наступившей зимы
Площадь отремонтированных дворовых территорий	м ²	3661	3844	9074	
Количество обустроенных дворов детскими, спортивными площадками	ед.	12	12	11	Недоставка столбов на спортивный комплекс
Мероприятие 2					
Площадь ликвидированных несанкционированных мест размещения ТБО с последующей рекультивацией	м ²	60000	20000		Рекультивация земель осуществляется в рамках программы "обеспечение населения качественным жильем на 2015-2020 годы

Исполнитель
Главный специалист 2 разряда
2 27 47

Флягина И.Ю.

**СВЕДЕНИЯ
 О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2015 год**

Наименование муниципальной программы

"Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел архитектуры и градостроительства

№№ п/п	Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной	Плановый срок		Фактический срок		Результат		Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированный	Достигнутый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»									
1	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, МУП «Охаавтотранс»	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	1. обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных дорожных а так-же обеспечение безопасности дорожного движения на авто-мобильных дорогах;		
2	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) Лот №1.а/д Оха-Москальво, подъезд к с. Некрасовка	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО «Стройтранс»	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	2. решение задач по приведению автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений, а также искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию.		
3	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) Лот №1.а/д от поворота на село Эхаби до села Восточное; подъезд к с. Сабо.	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО «ТВМ»	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	обеспечение проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог.	Капитально отремонтированы автодороги общей площадью 7220 м2, протяженностью 0,93 км -выполнено 100%	
4	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (вне границ населенных пунктов)	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО «ТВМ»	01.06.2015	31.10.2015	01.06.2015	10.10.2015			

5	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в г. Охе и селах	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ОАО "Труд", ООО «Стройтранс»	01.06.2015	31.10.2015	01.06.2015	10.10.2015	1. решение задачи по приведению УДС города и сел соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; 2. обеспечение проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог.	Капитально отремонтированы автодороги общей площадью 20604 м2, протяженностью 3,0 км -выполнено 100%		
6	Капитальный ремонт тротуаров	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО «Импульс»	01.06.2015	31.10.2015	01.06.2015	10.10.2015	решение задачи по приведению УДС города и сел в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию	Капитально отремонтированы тротуары протяженностью 1,147 км, не выполнены работы по устройству тротуара от школы №1 до магазина Эфа-протяженность 276 м	Ранее выпадение снежного покрова	
Подпрограмма «Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»										
	Капитальный ремонт наружного освещения г. Охи и сел.	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО «ДЭМ», ООО "Волна"	14.09.2015	16.12.2015	14.09.2015	16.12.2015	- значительно повысить уровень освещенности территорий; -повысить безопасность дорожного движения и транспортных средств; - снизить уровень криминогенной обстановки; - повысить уровень комфортности проживания населения	выполнены работы по освещению городского парка. Установлено 105 опор, 110 светильников. Прделана большая работа по замене светильников уличного освещения (160 светильников)		
	Устройство и реконструкция уличного освещения.	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО «Волна», ООО "ДЭМ"ООО "Техцентр"	08.09.2015	01.11.2015	08.09.2015	01.11.2015				
Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020годы»										
	Комплекс мероприятий по озеленению (обрезка деревьев, посадка деревьев, устройство цветников, клумб	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО "Охаавтртранс"	20.06.2015	01.09.2015	20.06.2015	01.09.2015	Позволит обеспечить территории муниципального округа газонами, клумбами, зелеными насаждениями, цветниками, основной социальный эффект от которых заключается в обеспечении экологической чистоты окружающего воздуха, снижении напряженности городской среды, облагораживания условий проживания человека.	произведена санитарная обрезка 88 деревьев		
		Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО "Охаавтртранс"	01.01.2015	31.12.2015	15.06.2015	22.06.2015		высажено 12 322 цветов на общей площади 395 м2		
		Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО "Охаавтртранс"	01.09.2015	15.10.2015	01.09.2015	15.10.2015		высажено 400 саженцев сосны и ели		

	Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО "Труд"	01.06.2015	01.10.2015	01.06.2015	01.10.2015	<p>дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов в соответствии с нормативными требованиями к транспортно - эксплуатационному состоянию - формирование среды, благоприятной для проживания населения;</p> <p>- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;</p> <p>- улучшение (повышение) качества уборки дворов и территории муниципального образования;</p> <p>2015-3844 м2; 2016-4061 м2; 2017-4278 м2; 2018-4495 м2; 2019-4712 м2; 2020-4929 м2</p>	Отремонтировано 9074 м2 дворовых территорий	
--	--	--------------------------------	------------	------------	------------	------------	--	---	--

	Выполнение мероприятий по закупке и установке детских, спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов	Отдел архитектуры и градостроительства	01.06.2015	31.10.2015	01.06.2015	10.10.2015	<p>1. формирование во дворах культурно-досуговой и воспитательной среды;</p> <p>2. создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности.</p> <p>3. исполнение наказов избирателей.</p> <p>4. повышение уровня эстетики города;</p>	<p>№ 0161300001715000037 от 6 июля 2015 было закуплено и установлено 21 единица игрового и спортивного оборудования, 21 единица малых архитектурных форм по следующим адресам: Красноармейская, 14; Дзержинского, 23/2; Комсомольская, 37; Дзержинского,38/35; 60 лет СССР,15,17,21; 60 лет СССР, 26; Цапко, 28/2; Комсомольская, 2; 2-й участок</p> <p>Закуплены 2 больших вазонных комплекса, которые планируется разместить перед зданием по адресу, Ленина,17 ("Ювента") В рамках еще трех заключенным и выполненным контрактов приобретено 32 единицы детского оборудования, 11 единиц спортивного оборудования, 80 единиц МАФ, 502 п. м ограждений на общую сумму почти 7 млн. руб. Установлено</p>	
	Выполнение мероприятий по установке (дооснащение) оборудования детских и спортивных площадок в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах								Мероприятия выполнялись в рамках других программ
	Выполнение мероприятий по восстановлению поврежденных ограждений детских площадок, территорий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, организаций культуры и спорта.								
	Выполнение мероприятий по установке ограждений детских площадок, территорий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, организаций культуры и спорта.								

Мероприятие 1									
1	Организация и содержание мест захоронения (кладбищ).	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ИП Черных	42005	42369	42005	42369	<p>Мероприятие предусматривает</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование мест погребения (кладбищ) и сооружений на них по целевому назначению; - установка мусорных контейнеров, во избежание образования несанкционированных свалок, заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов с территории кладбищ; - текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам; - проведение капитального и текущего ремонта на территории кладбищ в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели; - устройство и содержание пешеходных тропинок (проходов) на территории кладбищ, разбивка по секторам; - расширение кладбищ. 	Содержание мест захоронения составило 8,432 га	
Мероприятие 2									
	Организация сбора, вывоза утилизации бытовых отходов. Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель						Улучшение санитарного и экологического состояния территорий муниципального образования	Рекультивация земель осуществляется в рамках программы "обеспечение населения качественным жильем на 2015-2020 годы	

Исполнитель
 Главный специалист 2 разряда
 2 27 47

Флягина И.Ю.

Приложение № 10
 К порядку принятия решения о разработке
 муниципальных программ муниципального
 образования городской округ "Охинский"
 их формирования, реализации и проведения
 оценки эффективности реализации

**ОТЧЕТ
 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ"
 НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2015 год**

Наименование муниципальной программы

**"Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании
 городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел архитектуры и градостроительства

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»	Всего	176 380,6	151 843,0	86
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	176 380,6	151 843,0	
	ВИ	0,0	0,0		
1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования	Всего	52 103,8	52 103,8	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	52 103,8	52 103,8	
	ВИ	0,0	0,0		
1.1.1	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	Всего	19 800,0	19 800,0	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	19 800,0	19 800,0	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
		ВИ	0,0	0,0	
1.1.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования. Автомобильные дороги местного значения (вне границ населенных пунктов)	Всего	32 303,8	32 303,8	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	32 303,8	32 303,8	
		ВИ	0,0	0,0	
	- автомобильная дорога "Оха-Москальво"; подъезд к с. Некрасовка	Всего	22 904,8	22 904,8	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	22 904,8	22 904,8	
		ВИ	0,0	0,0	
	- от поворота на село Эхаби до села Восточное;	Всего	9 399,0	9 399,0	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
ОБ		0,0	0,0		
МБ		9 399,0	9 399,0		
ВИ		0,0	0,0		
1.2	Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования ГО "Охинский"	Всего	70 101,6	61 736,0	88
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	70 101,6	61 736,0	
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа(вне границ населенных пунктов)	Всего	7 424,7	7 424,6	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	7 424,7	7 424,6	
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.1.1	Капитальный ремонт автодороги с. Восточное	Всего	7 424,7	7 424,6	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	7 424,7	7 424,6	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в г.Охе и селах	Всего	17 568,0	17 568,0	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	17 568,0	17 568,0	
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.3	Капитальный ремонт тротуаров в г. Охе.	Всего	2 914,7	2 914,7	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	2 914,7	2 914,7	
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.4.	Капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. Комсомольской от ул. Парковая до ул. Строительная и до здания Сизо.	Всего	5 956,7	4 034,3	68
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	5 956,7	4 034,3	
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.5.	Капитальный ремонт дороги по ул. Октябрьской в с. Некрасовка	Всего	6 002,1	3 000,0	50
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	6 002,1	3 000,0	
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.6.	Дорога общего пользования местного значения в границах населенных пунктов (в г.Оха, подъезд к дому 10 по ул. Военный городок (от поворота на многоквартирный дом))	Всего	2 031,2	1 826,6	90
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	2 031,2	1 826,6	
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.7.	Дорога общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов от поворота на с. Эхаби до с.Восточное (Зкм., близ реки Гиляко-Абимов)	Всего	683,2	683,2	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	683,2	683,2	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
	АОУнан)	ВИ	0,0	0,0	
1.2.8.	Дорога общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов подъездов к с. Некрасовка (3 км район лагеря "Буревестник"	Всего	4 544,0	4 273,4	94
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	4 544,0	4 273,4	
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.9.	Капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. Комсомольской от ул. Парковая до ул. Строительная	Всего	2 965,8	0,0	0
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	2 965,8	0,0	
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.10.	Текущий ремонт дорог в Охе	Всего	2 688,2	2 688,2	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	2 688,2	2 688,2	
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.11.	Капитальный ремонт ул.60 лет СССР в границах ул.К.Маркса и Комсомольская и ул.Комсомольской в границах ул.Блюхера и ул.60 лет СССР	Всего	10 195,7	10 195,7	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	10 195,7	10 195,7	
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.12.	Капитальный ремонт межквартального проезда №6 и подъезда к дому по ул. Советская 2, 2а	Всего	4 369,0	4 369,0	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	4 369,0	4 369,0	
		ВИ	0,0	0,0	
1.2.13.	Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Поворот дачные участки.	Всего	2 758,3	2 758,3	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	2 758,3	2 758,3	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
		ВИ	0,0	0,0	
1.3	Научно исследовательская, опытно конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства	Всего	7 710,4	2 199,8	29
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	7 710,4	2 199,8	
		ВИ	0,0	0,0	
1.3.1.	Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Охе"	Всего	139,3	139,3	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	139,3	139,3	
		ВИ	0,0	0,0	
1.3.2.	Инженерные изыскания по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Охе"	Всего	1 387,6	1 000,0	72
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	1 387,6	1 000,0	
		ВИ	0,0	0,0	
1.3.3.	Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Блюхера в г. Оха"	Всего	75,50	75,5	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	75,50	75,5	
		ВИ	0,0	0,0	
1.3.4.	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Блюхера в г. Охе"	Всего	745,0	0,0	0
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	745,0	0,0	
		ВИ	0,0	0,0	
1.3.5.	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги от улицы Советская до ТЭЦ в г. Охе"	Всего	4 378,0	0,0	0
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	4 378,0	0,0	
		ВИ	0,0	0,0	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
	Бюджетная до 1 ЭЦ в г. Охе	ВИ	0,0	0,0	
1.3.6.	"Внесение изменений в утвержденный проект организации дорожного движения дорог местного значения"	Всего	985,00	985,0	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	985,00	985,0	
		ВИ	0,0	0,0	
1.4.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов:	Всего	46 464,8	35 803,4	77
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	46 464,8	35 803,4	
		ВИ	0,0	0,0	
1.4.1	Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к ним многоквартирных домов муниципального образования городской округ "Охинский"	Всего	17 351,7	17 351,7	100
		в т.ч.	0,0	0,0	
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	17 351,7	17 351,7	
		ВИ	0,0	0,0	
1.4.2	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования	Всего	4 984,9	4 100,6	82
		в т.ч.	0,0	0,0	
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	4 984,9	4 100,6	
		ВИ	0,0	0,0	
1.4.3	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования городской округ "Охинский" в микрорайоне №7	Всего	12 041,2	2 264,1	19
		в т.ч.			
		ФБ			
		ОБ			
		МБ	12 041,2	2 264,1	
		ВИ			
1.4.4	Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к ним в г. Охе	Всего	12 087,0	12 087,000	100
		в т.ч.			
		ФБ			
		ОБ			
		МБ	12 087,0	12 087,0	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
		ВИ			
2.	Подпрограмма "Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский""	Всего	34 433,8	25 165,9	73
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	34 433,8	25 165,9	
		ВИ	0,0	0,0	
2.1.	Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования электроосвещения внутридворовых территорий	Всего	10 213,2	10 035,0	98
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	10 213,2	10 035,0	
		ВИ	0,0	0,0	
2.1.1	Уличное освещение	Всего	3 853,0	3 719,3	97
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	3 853,0	3 719,3	
		ВИ	0,0	0,0	
2.1.2	Энергоснабжение	Всего	6 062,0	6 062,0	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	6 062,0	6 062,0	
		ВИ	0,0	0,0	
2.1.3	Электромонтажные работы на сетях уличного освещения	Всего	298,2	253,7	85
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	298,2	253,7	
		ВИ	0,0	0,0	
2.2	Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г. Охи и сел	Всего	24 220,6	15 130,9	62
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	24 220,6	15 130,9	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
		ВИ	0,0	0,0	
2.2.1	Капитальный ремонт уличного освещения г. Охи и сел	Всего	11 590,9	11 590,9	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	11 590,9	11 590,9	
		ВИ	0,0	0,0	
2.2.2	Устройство и реконструкция уличного освещения	Всего	3 540,0	3 540,0	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	3 540,0	3 540,0	
		ВИ	0,0	0,0	
2.2.3.	Капитальный ремонт и замена светильников на сетях уличного освещения	Всего	3 808,6	0,0	0
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	3 808,6	0,0	
		ВИ	0,0	0,0	
2.2.4.	Устройство и реконструкция уличного освещения	Всего	5 281,1	0,0	0
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	5 281,1	0,0	
		ВИ	0,0	0,0	
3.	Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский""	Всего	37 124,6	35 598,9	96
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	37 124,6	35 598,9	
		ВИ	0,0	0,0	
3.1	Озеленение.	Всего	4 366,6	4 366,6	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	4 366,6	4 366,6	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
		ВИ	0,0	0,0	
3.1.1	Мероприятия по озеленению	<u>Всего</u>	136,9	136,9	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	136,9	136,9	
		ВИ	0,0	0,0	
3.1.2	Озеленение.	<u>Всего</u>	4 229,1	4 229,1	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	4 229,1	4 229,1	
		ВИ	0,0	0,0	
3.2	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	<u>Всего</u>	5 283,4	5 283,4	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	5 283,4	5 283,4	
		ВИ	0,0	0,0	
3.3	Мероприятия по аккарицидной обработке и дератизации	<u>Всего</u>	1 423,4	1 423,3	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	1 423,4	1 423,3	
		ВИ	0,0	0,0	
3.4	Мероприятия по благоустройству городов и населенных пунктов.	<u>Всего</u>	10 497,3	10 497,3	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	10 497,3	10 497,3	
		ВИ	0,0	0,0	
3.4.1	Приобретение детских площадок.	<u>Всего</u>	2 496,0	2 496,0	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	2 496,0	2 496,0	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
		ВИ	0,0	0,0	
3.4.2	Установка, капитальный ремонт детских площадок, малых архитектурных форм и спортивных комплексов на дворовых территориях многоквартирных домов.	Всего	764,1	764,1	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	764,1	764,1	
		ВИ	0,0	0,0	
3.4.3	Приобретение детских игровых комплексов	Всего	3 492,1	3 492,1	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	3 492,1	3 492,1	
		ВИ	0,0	0,0	
3.4.4	Приобретение спортивных игровых комплексов	Всего	2 745,1	2 745,1	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	2 745,1	2 745,1	
		ВИ	0,0	0,0	
3.4.5	Приобретение малых архитектурных форм	Всего	1 000,0	1 000,0	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	1 000,0	1 000,0	
		ВИ	0,0	0,0	
3.5	Капитальный ремонт и ремонт прочих территорий	Всего	7 905,7	7 622,5	96
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	7 905,7	7 622,5	
		ВИ	0,0	0,0	
3.5.1	Капитальный ремонт пешеходной зоны ул. Ленина в г. Охе	Всего	1 546,5	1 546,5	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	1 546,5	1 546,5	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
		ВИ	0,0	0,0	
3.5.2	Капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Ленина в г. Охе	Всего	3 859,2	3 859,2	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	3 859,2	3 859,2	
		ВИ	0,0	0,0	
3.5.3.	Капитальный ремонт пешеходных коммуникаций	Всего	1 414,5	1 131,3	80
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	1 414,5	1 131,3	
		ВИ	0,0	0,0	
3.5.4.	Капитальный ремонт тротуара по ул. 60 лет СССР за домом 26	Всего	1 085,5	1 085,5	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	1 085,5	1 085,5	
		ВИ	0,0	0,0	
3.6	Капитальный ремонт лотков ливневой канализации	Всего	1 242,4	0,0	0
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	1 242,4	0,0	
		ВИ	0,0	0,0	
3.7	Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений	Всего	1 981,9	1 981,9	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	1 981,9	1 981,9	
		ВИ	0,0	0,0	
3.8	Организация водоснабжения Рыбновского побережья	Всего	49,1	49,1	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	49,1	49,1	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
		ВИ	0,0	0,0	
3.9	Восстановление и ремонт колодцев на сетях тепло- водоснабжения и водоотведения	Всего	4 374,8	4 374,8	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	4 374,8	4 374,8	
		ВИ	0,0	0,0	
4.	Мероприятие: Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	Всего	643,3	643,3	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	643,3	643,3	
		ВИ	0,0	0,0	
5.	Мероприятие: Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов	Всего	3 984,2	3 984,2	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	3 094,7	3 094,7	
		ВИ	889,5	889,5	
5.1	Устройство контейнерных площадок, в т.ч.:	Всего	272,0	272,0	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	0,0	0,0	
		ВИ	272,0	272,0	
5.2	Ремонт контейнерных площадок, в т.ч.:	Всего	617,5	617,5	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	0,0	0,0	
		ВИ	617,5	617,5	
5.3	Приобретение контейнеров для мусора	Всего	525,0	525,0	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	525,0	525,0	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
		ВИ	0,0	0,0	
5.4	Ликвидация несанкционированных свалок	Всего	2 569,7	2 569,7	100
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	2 569,7	2 569,7	
		ВИ	0,0	0,0	
6	Мероприятие "Рекультивация земель после сноса разрушенных зданий."	Всего	0,0	0,0	
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ		0,0	
		ВИ	0,0	0,0	
	Всего по плану-графику	Всего	252 566,5	217 235,3	86
		в т.ч.	0,0	0,0	
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	251 677,0	216 345,8	
		ВИ	889,5	889,5	

Исполнитель
Главный специалист 2 разряда
2 27 47

Флягина И.Ю.