

**Пояснительная записка
к годовому отчету за 2015 год
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
"Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской
округ «Охинский» на 2015-2020 годы**

В рамках разработанной Программы в 2014 году «Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ «Охинский»» на 2015-2020г. (далее –Программа) утвержденной постановлением администрации от 08.08.2014 № 554 в 2015году на основании корректировок внесенных в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» отделом внесены изменения в Программу :

постановлением от 04.03.2015 № 149;

постановлением от 08.05.2015 № 274;

постановлением от 23.06.2015 № 368;

постановлением от 18.11.2015 № 730;

постановлением от 25.11.2015 № 751;

постановлением от 29.12.2015 № 857.

Для финансирования объектов по Программе разработан Перечень объектов Благоустройства и Дорожного хозяйства, утвержден постановлением от 23.06.2015 № 369. Изменения внесены:

постановлением от 18.11.2015 № 731;

постановлением от 25.11.2015 № 752;

постановлением от 29.12.2015 № 856.

В рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» выполнены следующие работы:

№ п/п	Наименование мероприятия	Площадь, кв.м.	Длина отремонтированного участка
2.	Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский», в том числе:		

№ п/п	Наименование мероприятия	Площадь, кв.м.	Длина отремонтированного участка
2.1	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ "Охинский"		
2.1.1	Капитальный ремонт автодороги по ул. Школьной в г. Охе	592 кв.м	98 м
2.1.2	Капитальный ремонт автодороги по ул. 60 лет СССР в границах улиц Карла Маркса и Никитюка	4036 кв.м	521 м
2.1.3	Капитальный ремонт Межквартального проезда № 2 от МБОУ ДОД Дом детского и юношеского творчества до ул. Дзержинского, 23а	304 кв.м	51 м
2.1.4	Капитальный ремонт дороги по ул. Победы	1714 кв.м	215 м
2.2	Капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. Комсомольская от ул. Парковая до ул. Строительная и до здания СИЗО	1961 кв.м	300 м
2.3	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (вне границ населенных пунктов)	5040 кв.м	630 м
2.4	Капитальный ремонт автодороги по ул. Октябрьской с. Некрасовка	4900 кв.м	615 м
2.5	Капитальный ремонт тротуара по ул. Комсомольской в границах улиц Дзержинского и Ленина	1552 кв.м	390 м
2.6	Дорога общего пользования местного значения в границах населенных пунктов(в г.Оха, подъезд к дому 10 по ул. Военный городок (от поворота на многоквартирный дом))	1600 кв.м	200 м
2.7	Дорога общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов от поворота на с. Эхаби до с. Восточное (3 км., близ реки Гиляко-Абунан)	640 кв.м	80 м
2.8	Дорога общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов подъездов к с. Некрасовка (3 км. Район лагеря "Буревестник")	1540 кв.м	220 м
2.9	Текущий ремонт дорог в г. Охе	1120 кв.м	215 м
2.10	Капитальный ремонт ул. 60 лет СССР в границах ул. Карла Маркса и Комсомольская и ул. Комсомольская в границах ул. Блюхера и 60 лет	3491 кв.м	500 м

№ п/п	Наименование мероприятия	Площадь, кв.м.	Длина отремонтированного участка
	СССР		
2.11	Межквартальный проезд № 6 и подъезд к дому по ул. Советская, 2, 2а	2375 кв.м	398 м
2.12	Капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. Комсомольская от ул. Парковая до ул. Строительная	880 кв.м	220 м
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе:		
3.1	Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к ним многоквартирных домов муниципального образования городской округ "Охинский"	4193 кв.м	724 м
3.2	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования городской округ "Охинский"	4552 кв.м	166 м
3.3	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов муниципального образования городской округ "Охинский" в микрорайоне №7	5068 кв.м	1033 м
3.4	Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к ним в г. Охе	4240 кв.м	705 м

Выполнены ремонты асфальтобетонного покрытия в дворовых территориях по следующим адресам: Ленина, 45; Комсомольская, 37; Комсомольской 26-26/1 до ул. Дзержинского 37/3 (устройство щебеночного покрытия); ул. Советская, 2б, ул. Советская, 7; Дзержинского 23/2; . Дзержинского 38/35, 60 лет СССР 15, 17,21; 60 лет СССР, 28; 60 лет СССР, 13.

На 2016 год подготовлены и согласованы с эксплуатирующими организациями схемы из топооснов для разработки проектов капитального ремонта дворовых территорий, Заключены договора с проектной организацией на разработку проектно-сметной документации 6 и 7 микрорайонов, а также дворовых территорий МКД по адресам Советская, 17/1, Ленина, 14, Дзержинского 31 и 33. Выполнены геодезические работы.

Капитальный ремонт дворовых территорий МКД будет выполнен в 2016 году, согласно плану капитального ремонта дворовых территорий разработанного отделом по критериям рекомендованным Министерством ЖКХ.

В рамках подпрограммы "Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы" выполнены работы по освещению городского парка. Установлено 105 опор, 110 светильников. Прделана большая работа по замене светильников уличного освещения (160 светильников)

В рамках подпрограммы "Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы"

В рамках проведения Всероссийского экологического субботника в летний период 2015 года был организован и проведен экологический субботник, на котором было высажено 70 деревьев и кустарников, произведена уборка территорий водоемов, городского сквера на площади нефтяников. Специалисты отдела приняли активное участие в организации и проведении экологического субботника.

По статье «Озеленение» разработано техническое задание и заключен муниципальный контракт № 0161300001715000051 от 21 сентября 2015г. на сумму 8 951 389,00 руб с МУП «Охинское автотранспортное предприятие» сроком исполнения на 2 года. По данному м/к в 2015 году высажено 400 деревьев (200 сосен, 200 елей), спланировано 896 м2 газонов. На 2016 год запланирована посадка еще 850 деревьев и 252 кустарника.

Еще один контракт № 0161300001715000026 от 7 апреля 2015г. на «Озеленение» был заключен на обрезку деревьев на сумму 136 900 руб. Техническое задание также подготовлено отделом архитектуры и градостроительства. Согласно этому контракту была произведена обрезка ветвей в охранной зоне (радиусе 1 м) тонконесущих проводов, а также закрывающих указатели улиц, номерные знаки домов, дорожные знаки.

12 января 2015г. был заключен муниципальный контракт №0161300001714000023 на выполнение работ по объекту: «Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений.» с МУП «Охаавтотранс» на сумму 4 983 858,0 руб.

В рамках заключенного контракта отдел своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные работы по уборке территорий, содержанию памятников, мемориалов, объектов культуры, посадками цветочной рассады и др.

В декабре 2015г. разработано техническое задание для проведения аукциона на прочие мероприятия на 2016 год.

Отделом разработаны 4 технических задания на приобретение детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений. Заключены и исполнены 4 контракта с ООО «Вероникс»

По муниципальному контракту № 0161300001715000037 от 6 июля 2015 было закуплено и установлено 21 единица игрового и спортивного оборудования, 21 единица малых архитектурных форм по следующим адресам:

Красноармейская, 14;
Дзержинского, 23/2;
Комсомольская, 37;
Дзержинского, 38/35;
60 лет СССР, 15, 17, 21;
60 лет СССР, 26;
Цапка, 28/2;
Комсомольская, 2;
2-й участок

Специалисты отдела приняли личное активное участие за контролем исполнения контрактов.

Закуплены 2 больших вазонных комплекса, которые планируется разместить перед зданием по адресу, Ленина, 17 ("Ювента")

В рамках еще трех заключенным и выполненным контрактам приобретено 32 единицы детского оборудования, 11 единиц спортивного оборудования, 80 единиц МАФ, 502 п. м ограждений на общую сумму почти 7 млн. руб. Оборудование частично будет установлено во дворах МКД, но большую его часть планируется установить на площадке общего пользования по улице Советской.

В рамках программы "Благоустройство" выполнен капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров по улице 60 лет СССР, тротуар за домом 60 лет СССР, 21 (выход на почту)

В рамках мероприятия Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений было разработано техническое задание на приобретение оборудования для новогоднего оформления "Площади нефтяников".

Для повышения комфорта и улучшения качества отдыха граждан в конце 2015 года был сформирован земельный участок для размещения объекта «Строительство сквера на пересечении ул. Ленина и ул. Карла Маркса в г. Охе». Проработаны материалы, выполнены необходимые согласования и заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ на строительство сквера..

В рамках внутреннего финансового контроля специалистами отдела постоянно проводится работа по составлению и предоставлению бюджетных ассигнований на закупку, товаров, работ и услуг, составление технических заданий, проверка сметной документации, расчетов для проведения процедур закупок, контроль за правильностью оформления документов и соответствие их нормативным документам, а также наличия необходимых приложений предусмотренным условиям муниципального контракта, проверка соответствия полученных товаров, работ и услуг условиям муниципальных контрактов и счетам, осуществляется контроль за сроками исполнения муниципального контракта, проведения оценки состояния имущества и их сохранность, внесение изменений в муниципальные программы.

В целом по программе

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 1,06. Оценка является несколько необъективной, так как уточнение целей и задач согласно поручения Губернатора Сахалинской области об увеличении объемов благоустройства, строительства автомобильных дорог, освещения, озеленения, оснащения детскими, спортивными площадками, МАФ своевременно не были внесены в физические показатели программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы 0,86

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 0,87

Комплексная оценка эффективности составила -0,93, что соответствует высокому уровню эффективности.

Главный специалист 2 разряда

отдела архитектуры и градостроительства

И.Ю. Флягина