

Приложение № 10
 К порядку принятия решения о разработке
 муниципальных программ муниципального
 образования городской округ "Охинский"
 их формирования, реализации и проведения
 оценки эффективности реализации

**ОТЧЕТ
 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ"
 НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2020 год**

Наименование муниципальной программы

**"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании
 городской округ "Охинский"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел архитектуры и градостроительства

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб			
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований	
1	2	3	4	5	6	
1	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов:	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	Всего	121 389,0	121 389,0	100
			в т.ч.			
			ФБ	0,0	0,0	
			ОБ	76 461,6	76 461,6	
			МБ	44 927,4	44 927,4	
ВИ	0,0	0,0				
1.1.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Октябрьской в с. Некрасовка	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	Всего	63 435,3	63 435,3	100
			в т.ч.			
			ФБ	0,0	0,0	
			ОБ	52 446,2	52 446,2	
			МБ	10 989,1	10 989,1	
ВИ	0,0	0,0				
1.2.	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, 18	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	Всего	18 743,7	18 743,7	100
			в т.ч.			
			ФБ	0,0	0,0	
			ОБ	18 556,2	18 556,2	
			МБ	187,5	187,5	
ВИ	0,0	0,0				
1.3.	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, 20	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	Всего	17 659,9	17 659,9	100
			в т.ч.			
			ФБ	0,0	0,0	
			ОБ	5 459,2	5 459,2	
			МБ	12 200,7	12 200,7	
ВИ	0,0	0,0				
1.4.	Ремонт проезда вдоль дома по ул. Ленина, д. 45	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	Всего	225,1	225,1	100
			в т.ч.			
			ФБ	0,0	0,0	
			ОБ	0,0	0,0	
			МБ	225,1	225,1	
ВИ	0,0	0,0				
1.5.	Устройство проезда к дворовой территории по ул. 60 лет СССР, д. 38	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	Всего	1 444,7	1 444,7	100
			в т.ч.			
			ФБ	0,0	0,0	
			ОБ	0,0	0,0	
			МБ	1 444,7	1 444,7	
ВИ	0,0	0,0				
	Развитие в областной бюджет в результате	Всего	3 742,0	3 742,0		

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
1.6.	Возврат в областной бюджет в результате недостижения показателя результативности использования субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0
			МБ	3 742,0	3 742,0
			ВИ	0,0	0,0
	Всего		260,0	260,0	
1.7.	Проверка сметной стоимости	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	в т.ч.		
			ФБ		
			ОБ		
			МБ	260,0	260,0
			ВИ		
	Всего		15 878,3	15 878,3	
1.8.	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, 22	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	в т.ч.		
			ФБ		
			ОБ		
			МБ	15 878,3	15 878,3
			ВИ		
	Всего		66 694,1	63 831,8	
2	Капитальный ремонт и содержание общественных территорий подлежащих благоустройству	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства, МКУ УКС ГО "Охинский", МБУ ЭТУ	в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	38 400,3	36 409,5
			МБ	28 293,8	27 422,3
			ВИ	0,0	0,0
	Всего		0,0	0,0	
2.1.	Озеленение.	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства	в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0
			МБ	0,0	0,0
			ВИ	0,0	0,0
	Всего		12 357,5	12 357,5	
2.2.	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства	в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0
			МБ	12 357,5	12 357,5
			ВИ	0,0	0,0
	Всего		599,6	599,6	
2.3.	Мероприятия по аккарицидной обработке и дератизации	Администрация МО ГО "Охинский"	в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0
			МБ	599,6	599,6
			ВИ	0,0	0,0
	Всего		773,3	773,3	
2.4.	Мероприятия по благоустройству городов и населенных пунктов.	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства, МКУ УКС ГО "Охинский"	в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0
			МБ	773,3	773,3
			ВИ	0,0	0,0
	Всего		0,0	0,0	
2.4.1.	Приобретение детских площадок.	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства	в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0
			МБ	0,0	0,0
			ВИ	0,0	0,0
	Всего		0,0	0,0	

не сняли 45 тыс.

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
2.4.2.	Установка, капитальный ремонт детских площадок, малых архитектурных форм и спортивных комплексов на дворовых территориях многоквартирных домов.	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	в т.ч.	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0
			МБ	0,0	0,0
			ВИ	0,0	0,0
2.4.3.	Ремонт детских и спортивных площадок	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства	Всего	324,5	324,5
			в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0
			МБ	324,5	324,5
2.4.4.	Содержание детских и спортивных площадок	КУМИ	Всего	448,8	448,8
			в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0
			МБ	448,8	448,8
2.5.	Капитальный ремонт и ремонт прочих территорий	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	Всего	41 443,5	38 581,2
			в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	38 400,3	36 409,5
			МБ	3 043,2	2 171,7
2.5.1.	Капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров.	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	Всего	385,0	385,0
			в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0
			МБ	385,0	385,0
2.5.3.	Капитальный ремонт площадей и скверов	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	Всего	3 711,1	3 705,9
			в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	2 984,4	2 984,4
			МБ	726,7	721,5
2.5.4.	Капитальный ремонт памятных сооружений	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	Всего	3 738,5	881,4
			в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	2 844,0	853,2
			МБ	894,5	28,2
2.5.5.	Благоустройство городского парка	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	Всего	33 608,9	33 608,9
			в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	32 571,9	32 571,9
			МБ	1 037,0	1 037,0
2.5.6.	Разработка дизайн-проектов общественных территорий	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	Всего	0,0	0,0
			в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0
			МБ	0,0	0,0
2.6.	Капитальный ремонт лотков ливневой канализации	МКУ Управление капитального строительства ГО	Всего	0,0	0,0
			в т.ч.		
			ФБ	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0

проверка сметного расчета по памятнику в некрасовке 13760

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6
		МБ	0,0	0,0	
		ВИ	0,0	0,0	
2.7.	Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений	Всего	1 533,2	1 533,2	
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	1 533,2	1 533,2	
		ВИ	0,0	0,0	
2.8.	Организация водоснабжения Рыбновского побережья	Всего	61,4	61,4	
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	61,4	61,4	
		ВИ	0,0	0,0	100
2.9.	Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	Всего	7 826,3	7 826,3	
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	7 826,3	7 826,3	
		ВИ	0,0	0,0	100
2.10.	Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов	Всего	2 099,3	2 099,3	
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	2 099,3	2 099,3	
		ВИ	0,0	0,0	100
	Всего по программе	Всего	188 083,1	185 220,8	
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	114 861,9	112 871,1	
		МБ	73 221,2	72 349,7	
		ВИ	0,0	0,0	98

И.о. главы администрации муниципального образования городской округ "Охинский"

Н.А. Рычкова

Исполнитель:

Советник отдела архитектуры и градостроительства Флягина И.Ю.
телефон (42437)3 27 47