

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовому отчету за 2020 год**  
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**  
**«Формирование современной городской среды на территории муниципального**  
**образования городской округ «Охинский»**

В рамках разработанной Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – Программа) утвержденной постановлением администрации от 28.12.2017 № 1175, в 2020 году на основании корректировок внесенных в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский», отделом внесены изменения в Программу :

- постановлением от 13.02.2020 № 72;
- постановлением от 15.04.2020 № 236;
- постановлением от 05.06.2020 № 363;
- постановлением от 17.06.2020 № 396;
- постановлением от 09.07.2020 № 470;
- постановлением от 29.07.2020 № 526;
- постановлением от 29.12.2020 № 888;

Для финансирования объектов по Программе, разработан Перечень объектов подлежащих финансированию в 2020 году, утвержден постановлением от 22.02.2020 № 95. Изменения внесены:

- постановлением от 15.04.2020 № 237;
- постановлением от 05.06.2020 № 364;
- постановлением от 30.04.2019 № 305;
- постановлением от 17.06.2020 № 397;
- постановлением от 29.06.2020 № 440;
- постановлением от 09.07.2020 № 471;
- постановлением от 06.08.2020 № 543;
- постановлением от 12.08.2020 № 556
- постановлением от 24.08.2020 № 577;
- постановлением от 27.08.2020 № 585;
- постановлением от 27.08.2020 № 585;

- постановлением от 22.10.2020 № 690;

- постановлением от 29.12.2020 № 889;

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охинский» выполнены следующие работы:

№ п/п	Наименование мероприятия
1.	<b><i>Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»</i></b>
2.	<b><i>Подпрограмма «Капитальный ремонт и содержание общественных территорий подлежащих благоустройству»</i></b>
2.2	<b>Прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования городской округ "Охинский".</b>
2.3	<b>Мероприятия по акарицидной обработке и дератизации</b>
2.4	<b>Мероприятия по благоустройству городов и населенных пунктов</b>
2.4.3	Ремонт детских и спортивных площадок (Восстановительный ремонт детских и спортивных площадок)
2.4.4	Содержание детских и спортивных площадок (Субсидия на содержание детских площадок)
2.5	<b>Капитальный ремонт и ремонт прочих территорий (пешеходные зоны, тротуары, площади и скверы)</b>
2.7	<b>Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений</b>
2.8	<b>Организация водоснабжения Рыбновского побережья</b>
2.9	<b>Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)</b>
2.10	<b>Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов</b>

*Для реализации мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» заключено Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от 28.01.2020 № 103 на общую сумму 76 461 600 руб. выделенных из областного бюджета. За счет областного бюджета и дорожного фонда были выполнены капитальный ремонт 12 дворовых территорий в полном*

## объеме

- в с. Некрасовка благоустроены 11 многоквартирных домов

- по ул. Советская, 18 – дворовая территория МКД.

Кроме того выполнены работы от 80 до 90% дворы по контрактам заключенным на 2021 год по следующим адресам ул. Советская, д. 20 и д. 22.

Дополнительно выполнены работы по поручениям Губернатора Сахалинской области. Устранены дефекты по дворовым территориям по ул. Ленина, 45 и 60 лет СССР, 38. В рамках капитального ремонта дворовых территорий отремонтировано 8922 м<sup>2</sup> асфальтобетонного покрытия дворовых территорий с укладкой бордюрного камня. Полностью выполнено устройство тротуаров пешеходных дорожек тротуарной плиткой, установлены 4 детские площадки и 1 гимнастическая площадка, мини велодорожка. Высажено саженцев деревьев -17 шт., кустарников - 190 шт., уложено 12432,3 м<sup>2</sup> - газонов.

Субсидия освоена в полном объеме, результативность – 100%

В 2021 году необходимо выполнить ряд дополнительных работ в с. Некрасовка неучтенных проектом - а/б покрытие со стороны домов по ул. Октябрьской, 17, 20, тротуар к отделению сбербанка (Работы были удалены из проекта по инициативе министерства ЖКХ), Крутой тротуар необходимо демонтировать и выполнить лестничный сход (ошибки проекта).

*В рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт и содержание общественных территорий подлежащих благоустройству», заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджету муниципального образования Сахалинской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году от 17.12.2019 №64736000-1-220-001 на общую сумму откорректированную дополнительными соглашениями на конец года 32 571 900 руб. выделенных из областного и федерального бюджетов. За счет областного бюджета и федерального бюджетов были выполнены следующие мероприятия на 100 %:*

В 2020 году Начаты работы по благоустройству городского парка в г. Оха. Выполнены основные тропинки и центральная площадь из брусчатки.

Для дальнейшей работы проведены лесопатологическое обследование и подеревная съемка с целью санитарной вырубки больных и усохших деревьев угрожающих безопасности горожан.

о инициативе граждан, а в последующем по поручению Губернатора Сахалинской области была определена еще одна общественная территория – это площадка для занятий кинологическим спортом, все в том же парке. В настоящее время внесены соответствующие изменения в проектную документацию

**По разделу «Прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования городской округ "Охинский". Летнее содержание», в рамках муниципального контракта проводились:**

- ежедневная уборка мусора, загрязнений с вывозом на полигон ТБО;
- установка, ремонт, окраска существующих скамеек и урн;
- косметический ремонт (в том числе окраска) памятников, мемориалов;
- восстановлены газоны по ул. Советская до ул. Держинского;
- восстановление поврежденного ограждения пешеходной зоны от ул. Советская до ул. Советская, 22а, «Вечного огня», городского сквера;
- восстановление поврежденного ограждения мемориального комплекса памятника войнам-Охинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг;
- окраска элементов благоустройства, малых архитектурных форм (вазонов);
- ремонт, побелка (окраска) клумб;
- побелка стволов деревьев;
- посадка цветочной рассады в вазоны и клумбы в количестве 15000 шт. и уход за ними.

**По разделу** «Мероприятия по акарицидной обработке и дератизации», в рамках исполнения мероприятия, обработаны территории общей площадью 334 954,8 м<sup>2</sup>, в том числе:

- территория сквера у площади Нефтяников;
- территория сквера у мемориала «Вечный огонь по ул. Ленина».
- пешеходная зона по ул. Ленина

**По разделу** «Мероприятия по благоустройству городов и населенных пунктов.», в рамках мероприятия выполнены следующие работы:

- в рамках восстановительного ремонта подсыпаны выступающие части оборудования на 9 детских площадках,
- на 6 площадках демонтировано не сертифицированное оборудование (горки старого образца).
- для содержания детских площадок была выделена субсидия управляющим компаниям.

**По разделу** «Капитальный ремонт и ремонт прочих территорий (пешеходные зоны, тротуары, площади и скверы)»

Выполнены следующие мероприятия:

- Благоустройство центральной площади в с. Восточное в рамках инициативного бюджетирования.
- В рамках мероприятия предполагалось реализовать общественно-значимый проект «Устройство памятника летчикам-истребителям 583 полка, погибшим при исполнении служебных обязанностей в г. Оха, с благоустройством территории», победителя конкурсного отбора в рамках поддержки проектов местных инициатив, в установленные соглашением сроки. Проект планировался к реализации в два этапа: 1) приобретение и доставка объекта (памятник) на средства, предусмотренные на проект, 2) установка объекта и благоустройство территории, за счет ресурсов инициативной группы.

Скульптор и литейщик ИП Босов Р.В. вынуждены были приостановить работу ввиду

заболевания короновирусной инфекцией и вынужденной изоляцией .

Второй этап реализации проекта должен был быть осуществлен в первой декаде ноября, но в связи нарушением сроков изготовления и поставки памятника, а также с наступившими низкими температурами и обильными снежными осадками выполнение установки памятника до конца года не представилось возможным. Установка памятника запланирована на 2021 год.

**По разделу** «Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений» для праздничного оформления площади были закуплены и установлены перед Новым годом светодиодные конструкции (арка, 3 елочки, и конструкция для фотосъемки "Крылья ангелов").

**По разделу** «Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)», содержание мест захоронения составило 8,432 га:

В рамках внутреннего финансового контроля, специалистами отдела постоянно проводится:

- работа по составлению и предоставлению бюджетных ассигнований на закупку, товаров, работ и услуг;
- составление технических заданий;
- проверка сметной документации;
- проверка расчетов для проведения процедур закупок;
- контроль за правильностью оформления документов и соответствие их нормативным документам, а также наличия необходимых приложений предусмотренных условиями муниципального контракта;
- проверка соответствия полученных товаров, работ и услуг условиям муниципальных контрактов и счетам;
- контроль за сроками исполнения муниципального контроля, проведения оценки состояния имущества и его сохранности, внесение изменений в муниципальные программы.

Советник отдела архитектуры  
и градостроительства

И.Ю. Флягина