

2.1	Озеленение.	МУП "Охаавтотранс"	15.08.2020	30.09.2020	15.08.2020	30.09.2020	Позволит обеспечить территории муниципального округа газонами, клумбами, зелеными насаждениями, цветниками, основной социальный эффект от которых заключается в обеспечении экологической чистоты окружающего воздуха, снижении напряженности городской среды, облагораживания условий проживания человека.	Работы по озеленению выполнены в рамках муниципальных контрактов по капитальному ремонту дворовых территорий.
2.2	Прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования городской округ "Охинский". Летнее содержание.	МУП "Охаавтотранс"	16.05.2020	15.10.2020	16.05.2020	15.10.2020	Мероприятие направлено на благоустройство и сохранность зон отдыха, памятников культуры, на охрану окружающей среды, сохранение эстетического облика городского округа	В рамках заключенного муниципального контракта проводились. Ежедневная уборка мусора, загрязнений с вывозом на полигон ТБО. Установка, ремонт, окраска существующих скамеек и урн. Косметический ремонт (в том числе окраска) памятников, мемориалов. - Окраска элементов благоустройства, малых архитектурных форм (вазонов). Ремонт, побелка (окраска) клумб, бордюров, побелка стволов деревьев, посадка цветочной рассады в вазоны и клумбы в количестве 15000 шт. и обеспечение ухода за ними.
2.3	Мероприятия по акарицидной обработке и дератизации	ООО "Алькад Восток"	04.06.2020	25.09.2020	04.06.2020	25.09.2020	Мероприятия проводятся с целью уничтожения и предупреждения распространения клещей, крыс, мышей, полёвок и др., которые представляют большую опасность для здоровья человека. Также, акарициды применяют для защиты растений	В рамках исполнения мероприятия обработаны территория кладбища, территория городского парка, территория сквера у мемориала "Вечный огонь по ул. Ленина. Общая площадь составляет 334 954,8 м2
2.4	Мероприятия по благоустройству городов и населенных пунктов.							
2.4.2	Установка детских площадок, малых архитектурных форм и спортивных комплексов на дворовых территориях многоквартирных домов. Устройство покрытий площадок.		22.07.2019	20.09.2019	22.07.2019	20.09.2019	1. формирование во дворах культурно-досуговой и воспитательной среды; 2. создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности. 3. исполнение наказов избирателей. 4. повышение уровня эстетики города;	Работы по установке детских площадок, МАФ выполнены в рамках муниципальных контрактов по капитальному ремонту дворовых территорий.

2.4.3	Ремонт детских и спортивных площадок (Восстановительный ремонт детских и спортивных площадок)	ИП "Д.В. Токач"	15.09.2020	16.10.2020	15.09.2020	16.10.2020	1. Профилактика безопасности эксплуатации детского и спортивного оборудования	В рамках восстановительного ремонта подсыпаны выступающие части оборудования на 9 детских площадках, на 6 площадках демонтировано не сертифицированное оборудование (горки старого образца)
2.4.4	Содержание детских и спортивных площадок (Субсидия на содержание детских площадок)	Управляющие компании	21.05.2020	15.10.2020	21.05.2020	15.10.2020	1. Поддержание порядка и в рабочем состоянии игрового оборудования на игровых площадках	
2.5	Капитальный ремонт и ремонт прочих территорий (пешеходные зоны, тротуары, площадки и скверы)	ООО "СахалинСтройПроект" ИП "Босов"	07.05.2019	30.10.2020	07.05.2019	30.10.2020	1. Устройство новых зон отдыха для населения и приведение существующих зон в нормативное состояние	
2.5.1	Капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров.						Капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров.	Устройство пешеходных дорожек дворовых территории Карла Маркса, 34/1,34а, 34 б, Комсомольская, 12а
2.5.3	Капитальный ремонт площадей и скверов						Капитальный ремонт площадей и скверов	Выполнены следующие мероприятия: Благоустройство центральной площади в с. Восточное
2.5.4	Капитальный ремонт памятника						Капитальный ремонт памятных	В рамках мероприятия предполагалось реализовать общественно-значимый проект «Устройство памятника летчикам-истребителям 583 полка, погибшим при исполнении служебных обязанностей в г. Оха, с благоустройством территории», победителя конкурсного отбора в рамках поддержки проектов местных инициатив, в установленные соглашением сроки. Проект планировался к реализации в два этапа: 1) приобретение и доставка объекта (памятник) на средства, предусмотренные на проект, 2) установка объекта и благоустройство территории за

ООО "Импульс"

2.5.7	памятника сооружений				30.10.2020	30.10.2020	сооружений	благоустройство территории, за счет ресурсов инициативной группы. Скульптор и литейщик ИП Босов Р.В. вынуждены были приостановить работу ввиду заболевания коронавирусной инфекцией и вынужденной изоляцией. Второй этап реализации проекта должен был быть осуществлен в первой декаде ноября, но в связи нарушением сроков изготовления и поставки памятника, а также с наступившими низкими температурами и обильными снежными осадками выполнение установки памятника до конца года не представилось возможным.	
2.5.5	Благоустройство городского парка		07.04.2020	31.12.2020	07.04.2020	30.09.2020		В 2020 году Начаты работы по благоустройству городского парка в г. Оха. Выполнены основные тропинки и центральная площадь из брусчатки. Для дальнейшей работы необходимо было выполнить подеревную съемку и лесопатологическое обследование городского парка. Выполнен проект обустройства кинологической площадки.	
2.6	Капитальный ремонт лотков ливневой канализации.								
2.7	Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений	ООО "Светдекор"	25.05.2020	21.10.2020	25.05.2020	30.09.2020	Создание праздничной атмосферы и поднятие настроения местных жителей	Закуплено светодиодное оборудование для праздничного оформления площади (арка, 3 елочки, и конструкция для фотосъемки "Крылья ангелов"	
2.8	Организация водоснабжения Рыбновского	МКУ "ЭТУ"							

2.9	Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	ИП "Давыдова Елена Шамильевна"	20.02.2020	31.12.2020	20.02.2020	31.12.2020	- использование мест погребения (кладбищ) и сооружений на них по целевому назначению; - установка мусорных контейнеров, во избежание образования несанкционированных свалок, заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов с территории кладбищ; - текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам; - проведение капитального и текущего ремонта на территории кладбищ в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели; - устройство и содержание	Содержание мест захоронения составило 8,432 га	
-----	---	--------------------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

И.о. главы администрации муниципального

Н.А. Рычкова

Исполнитель:
Советник отдела архитектуры и градостроительства Флягина И.Ю.
телефон (42437)3 27 47